TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝エネルギー計測ユニットS　施工記入表

●本書は電流センサを分電盤へ取り付ける際、接続に間違いがないか必ず確認、記録してください。
●システムに接続・登録する際に必要となります。
●接続および登録内容に間違いがありますと正しく計測・表示することができません。

施工チェック欄

- ☐ 主幹センサのL1（A）相／L2（B）相は正しく取り付けられているか？
- ☐ 主幹センサの方向は正しいか？
- ☐ 分岐センサの奇数番号は分電盤上側回路（L1またはA）、偶数番号は下側回路（L2またはB）に接続されているか？
- ☐ 200V負荷を接続した回路の本体電圧切替スイッチを200Vに設定してあるか？（200V=ON）
- ☐ 電流センサと中継ケーブル、分岐センサユニットの番号表示はあっているか？
- ☐ 太陽光発電を計測する場合、センサの方向は正しいか？また本体接続設定スイッチを正しく設定してあるか？
- ☐ 計測ユニットの供給電源はL1相／L2相が正しいか？

記入例



施工日：

工事担当：



奇数番号の分岐用電流センサを設置

電流センサの番号																
回路名称 接続機器または部屋など																
電圧																
回路番号	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	PV用



回路番号	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
電圧																
回路名称 接続機器または部屋など																
電流センサの番号																

偶数番号の分岐用電流センサを設置

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部 EMS販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 TEL:044-331-0759 001HE3C